

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Datum

1740034795

10 oktober 2017

stand van zaken voortgang renovatie Molenweg deel 3

Geachte heer Jacobs,

Bij brief van 11 september heeft Ons Kerkrade het college artikel 38 vragen gesteld over de voortgang van de renovatie Molenweg. Onderstaand treft u de gestelde vragen (vetgedrukt) en de beantwoording daarvan aan.

**Is er een bepaalde vorm van onenigheid tussen de gemeente Kerkrade en de huidige aannemer en zo ja, waarop berust deze onenigheid? (s.v.p. uitleg).**

Tussen de gemeente en de aannemer bestaat verschil van inzicht over de wijze waarop de milieukundige kwaliteit van de ondergrond van de Molenweg in beeld moet worden gebracht.

**Wanneer zijn precies de gesprekken met de aannemer gepland m.b.t. de renovatie van de Molenweg? (s.v.p. exacte data).**

Er hebben inmiddels een aantal gesprekken met de aannemer al dan niet in het bijzijn van externe deskundigen plaatsgevonden. Het laatste overleg heeft plaatsgevonden op vrijdag 22 september 2017.

**Als er nog géén gesprekken zijn ingepland met de huidige renovatie-aannemer van de Molenweg, waarom is dit dan nog niet gedaan en hoe kan het dan dat dit nog niet staat geagendeerd?**

Zie het antwoord op de vorige vraag.

**Waar is de stagnatie m.b.t. de agendering, voortgang gesprekken en/of renovatiestart nu precies in gelegen?**

Zie bovenstaand.

**Zijn er onlangs nog gesprekken met de aannemer geweest m.b.t. de renovatie van de Molenweg en zo ja, wat zijn hier de precieze uitkomsten van?**

**Postbus** 600 6460 AP Kerkrade  
**Telefoon** 045 – 567 67 67  
**Telefax** 045 – 567 63 95

**E-mail** [gemeentehuis@kerkrade.nl](mailto:gemeentehuis@kerkrade.nl)  
**IBAN** NL49 BNCH 0285 0044 84  
**BIC** BNGHNL2G



**Parkstad Limbu**

Gemeente Kerkrade maakt deel uit van Parkstad Lim



## Gemeente Kerkrade

Wij hadden graag gezien dat eerder met de betreffende werkzaamheden zou zijn gestart. Dat is helaas niet gebeurd. Dat neemt niet weg dat wij – zoals ook hierboven gesteld – het van evident belang vinden dat op een juiste wijze met mogelijk verontreinigde grond wordt omgegaan. De aannemer heeft zeer onlangs de omwonenden nader geïnformeerd middels een flyer over werkzaamheden ten behoeve van bodemonderzoek ter plaatse. Ook het buurtplatform is middels deze flyer geïnformeerd.

Het college

J.J.M. Som

De secretaris

H.J.M. Coumans MPM



Zoals vermeld heeft het laatste overleg plaatsgevonden op vrijdag 22 september 2017. Afgesproken is dat de aannemer aandachtig alle regelgeving op het gebied van milieu en veiligheid op zeer korte termijn een voorstel zal doen om feitelijk met de werkzaamheden ter plaatse te kunnen beginnen.

**Is er inmiddels al een concrete 'Renovatie-startdatum' bekend m.b.t. de Molenweg en zo ja, wanneer is deze vastgesteld?**

Een concrete datum is nog niet bekend. De gemeente is in afwachting van het voorstel van de aannemer. Deze heeft toegezegd op korte termijn te kunnen starten.

**Is inmiddels bekend hoe de aangetroffen vervuilde grond zal worden behandeld, wie deze wanneer zal afvoeren en voor wie deze (extra) financiële onkosten ten laste komen (s.v.p. uitleg!)? Zo nee, waarom niet?**

Er zal (aanvullend) milieukundig onderzoek naar de kwaliteit van de ondergrond worden gedaan. Wij hebben eerder ingestemd met het onderzoeksvoorstel van de aannemer en aan hem de opdracht tot uitvoering van het noodzakelijke onderzoek verleend. Behandeling van vervuilde grond zal geheel conform wet en regelgeving plaatsvinden. De aannemer zal zorgdragen voor het afvoeren van verontreinigde grond. De afvoerkosten zijn opgenomen in het bestek.

**Op welke diepte is de vervuilde grond aangetroffen en dient deze, liggende onder een drukke geasfalteerde weg zonder bijvoorbeeld aanplant, wel geheel uitgegraven te worden? Zo ja, hoe diep zal deze 'uitgraving' van vervuilde grond onder de Molenweg precies moeten zijn volgens de huidige geldende regelgeving?**

Zie het antwoord op de vorige vraag.

**Wat is het toekomstige communicatie-traject naar de Molenwegbewoners (en omgeving) toe?**

De gemeente is in afwachting van het voorstel van de aannemer. Op grond van informatie van de aannemer is de verwachting dat de omwonenden op korte termijn nader geïnformeerd kunnen worden. Betreffende het bodemonderzoek zijn de omwonenden inmiddels door de aannemer nader geïnformeerd middels een flyer.

**Is het College het met Ons Kerkrade eens dat de voortgang van deze Molenwegrenovatie voor ons en de buitenwacht op een 'strategisch spel' lijkt tussen de gemeente Kerkrade en de aannemer waar de bewoners en de weggebruikers van de Molenweg onnodig lang de dupe van dreigen te worden? Zo nee, waarom niet?**

Het is en blijft de intentie van de gemeente Kerkrade met de aannemer tot overeenstemming te komen waarbij alle wet en regelgeving in acht wordt genomen en waarbij de uitvoering van de werkzaamheden in een goede prijs – kwaliteitsverhouding tot stand komt. Wij vinden het van groot belang dat op een juiste wijze met mogelijk verontreinigde grond wordt omgegaan. Daar mag tussen ons als opdrachtgever en de uitvoerder van de werkzaamheden ( de aannemer ) geen enkel verschil van mening c.q. inzicht over bestaan.